



MUNICIPIO DE CADEREYTA, QRO.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ADMINISTRACION 2015-2018



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.	LOCALIDAD:	FUENTES Y PUEBLO NUEVO
FONDO:			FISM 2018
NOMBRE DE LA OBRA:	REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES FUENTES Y PUEBLO NUEVO.		
NO. OFICIO DE APROBACION:	VIV-03-2013	MOD.DE EJECUCION:	CONTRATO
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ		
No. DE CONTRATO:	MCQ-DOP-IR3FISM-2018-02	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	23 DE MARZO DE 2018
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	2194820 DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A.	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	20 DE JUNIO DE 2018
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	2229825 DE AFIANZADORA SOFIMEX S.A	FECHA DE TERMINO DE OBRA:	31 DE JULIO DE 2018
No DE CONVENIO:	MCQ-DOP-CONV-IR3FISM-2018-02	PERIODO DE CONVENIO:	21 DE JUNIO 2018 - 31 DE JULIO 2018

ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$1,003,360.00	
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$999,485.20	\$2,433.59
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACION:
	\$ 997,051.61	NO APLICA



DICTAMEN:	APROBADO
DESCRIPCION DE OBRA:	
SE REALIZO LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CON LA COLOCACION DE TRANSFORMADORES. POSTES DE CONCRETO ASI COMO LA COLOCACION DE LUMINARIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	
000636	

POR EL MUNICIPIO

ARQ. LUIS RENATO GONZALEZ VEGA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. ARQ. EDGAR SOBERANES RETANA
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA

HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ