



**MUNICIPIO DE CADEREYTA, QRO.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

ADMINISTRACION 2015-2018



ACTA DE RECEPCION DE OBRA

CEDULA DE INFORMACION:

EJECUTORA:	<u>MUNICIPIO DE CADEREYTA, QUERETARO.</u>	LOCALIDAD:	<u>BOYE</u>
FONDO:	<u>FISM 2018</u>		
NOMBRE DE LA OBRA:	<u>REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES BOYE</u>		
NO. OFICIO DE APROBACION:	<u>VIV-06-2018</u>	MOD.DE EJECUCION:	<u>CONTRATO</u>
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	<u>HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ</u>		
No. DE CONTRATO:	<u>MCQ-DOP-IR3FISM-2018-08</u>	FECHA DE INICIO DE CONTRATO:	<u>10 de septiembre de 2018</u>
FIANZA POR CUMPLIMIENTO:	<u>AFIANZADORA SOFIMEX, S.A., N° 2245378</u>	FECHA DE TERMINO DE CONTRATO:	<u>8 de noviembre de 2018</u>
No CONVENIO DE ADHESION DE PLAZO:		FECHA DE TERMINO DE CONVENIO:	
FIANZA DE VICIOS OCULTOS	<u>SOFIMEX, S.A., N° 2261421</u>	FECHA DE TERMINO DE OBRA:	<u>8 de noviembre de 2018</u>


ESTRUCTURA FINANCIERA:

IMPORTE APROBADO:	APROBADO:	
	\$1,114,886.00	
IMPORTE CONTRATADO INICIAL:	CONTRATO:	SALDO:
	\$ 1,110,139.02	\$968.40
IMPORTE EJERCIDO:	EJERCIDO:	CONVENIO DE AMPLIACION:
	\$ 1,109,170.62	NO APLICA

DICTAMEN: APROBADO

DESCRIPCION DE OBRA:


SE REALIZA LA COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO PC 12-750 11 PZA, TORRE SENCILLA DE 12 MTS 2 PZA, LUMINARIA SUBURBANA COMPLETA(LED) 17 PZA, TRANSFORMADOR DE 15 KVA 2F 13200/120/240 VOLTS, AUTOPROTEGIDO CON PROTOCOLO MARCA PROLEC 1 PZA, TRANSFORMADOR DE 25 KVA 2F 13200/120/240 VOLTS, AUTOPROTEGIDO CON PROTOCOLO MARCA PROLEC 1 PZA


ING. MACDALENA BARRERA LEDESMA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

POR EL MUNICIPIO


ARQ. JOEL RESENDIZ ALMARAZ
SUPERVISOR DE OBRA

POR EL CONTRATISTA


HUGO GUDIÑO RODRIGUEZ

